



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

Funktionsheizprotokoll 5 - 8 Tage

für Zement - Fließ - Estriche (K-SCREED 3,0 Ltr. / m³)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
Die ersten 24 Std.	Kein Heizen zulässig		
2. Tag	+25 °C		
3. Tag	+35 °C		
4. Tag	Höchste Leistung		
5. Tag	Heizphase beenden		
5. - 8. Tag	Estrich anschleifen und R1 Grund auftragen		
nach 90 Min.	R1 Grün auftragen		

Achtung: Keine Nachtabsenkung! Die Funktionsheizphase ist auch nach dem aufbringen der Grundierung möglich, sollte jedoch zwingend vor der Belagsverlegung durchgeführt werden.

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Funktionsheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden (lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine Feuchtemessung ist vor dem auftragen der R1 Grundierung unbedingt durch zu führen! Eine Feuchtemessung bei einem bereits mit R1 Grundierten Boden ist nicht mehr notwendig!

Alle weiteren auf den Boden aufzubringenden Kleber und Haftbrücken sollten für nichtsaugende Böden geeignet sein.

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau